

## KVALITETSROUND 2 – EGENKONTROLL AV SPACKLING OCH MÅLNING

FÖRETAG									
OBJEKT								Datum	
Gipsskivor målade enligt YBG								<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ	
AVVIKELSER									
Kontrollpunkter	OK		Ej åtgärdat	Åtgärdat av målare	Datum	Sign	Noteringar		
Första spackling, remsa synlig skurna kanter (endast spackling)	<input type="checkbox"/>	Blåsor, kantsläpp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Limning remsa, skurna kanter ev. hörn	<input type="checkbox"/>	Risk för upphöjning om remsa läggs i spackel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Efterkommande spackling	<input type="checkbox"/>	Insjunkningar eller upphöjningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Målning	<input type="checkbox"/>	Stöppling, sparmålning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Avstädning	<input type="checkbox"/>	Spackel, färgfläckar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Kontrolltemp. fukt under arbetets gång	<input type="checkbox"/>	Ogynnsamt klimat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					